

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
PUE00160400814426	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huauclilla	16012	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000										0.00		Otros	1,000	0.00		Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
PUE15160300739569	Rehabilitación De Jardines Ubicados En Puente De Acceso A La Iglesia	15136	Puebla	Huauclilla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$429,567	\$429,567	\$429,567	\$429,567	\$429,567	\$429,567	\$429,567	100.00	\$0		100.00	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.	
PUE16160200679404	Rehabilitación De Baños En Salón Recinto Ferial	16011	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLILLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	100.00	\$0		100.00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.	
PUE16160200679466	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Las Calles De La Cabecera	16014	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLILLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	100.00	\$0		100.00	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.	
PUE16160400813535	Rehabilitación De Andador Y Escalinatas En La Col. 5 De Mayo	16052	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLILLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	100.00	\$0		100.00	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.	
PUE16160400814649	Rehabilitación De Arcos En El Acceso Al Bulevar Bicentenario	16088	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	100.00	\$0		100.00	Piezas	14,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.	