



**RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2016**

**CLAVE: 25-01
MUNICIPIO: HUAUCHINANGO , PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: MTR. GABRIEL ALVARADO LORENZO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	META	NUMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
16001	APORTACION A OB.AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TENANGO DE LAS FLORES	HUAUCHINANGO	TENANGO DE LAS FLORES	1 APORTACION		\$ 292,226.91	\$ 292,226.91	X	
16002	APORTACION A OB. AMPLIACION DEL SISTEM,A DE AGUA POTABLE	COL FRANCISCO VILLA	HUAUCHINANGO	COL. FRANCISCO VILLA	1 APORTACION		\$ 194,852.05	\$ 194,852.05	X	
16008	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES	HIXHUACATLA	HUAUCHINANGO	HIXHUACATLA	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES		\$ 1,499,683.41	\$ 1,499,683.41	X	
16030	APORTACION A ELABORACION Y ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	COLONIAS DE HIDALGO	HUAUCHINANGO	COLONIAS DE HIDALGO	1 APORTACION		\$ 30,420.00	\$ 30,420.00	X	
16027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C.HIDALGO	HUAUCHINANGO	COLONIAS DE HIDALGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		\$ 905,003.29	\$ 905,003.29	X	
16010	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XALTEPEC	HUAUCHINANGO	XALTEPEC	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$ 978,229.57	\$ 978,229.57	X	
16009	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AYOHUICUAUTLA	HUAUCHINANGO	AYOHUICUAUTLA	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$ 1,177,913.10	\$ 1,177,913.10	X	
16078	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DE LOS TECNICOS	AV. DE LOS TECNICOS	HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		\$ 687,762.00	\$ 206,328.56		X
16074	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED ALCANTARILLADO EN LA C. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TENANGO DE LAS FLORES	TENANGO DE LAS FLORES	TENANGO DE LAS FLORES	TENANGO DE LAS FLORES	REHABILITACION Y AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO		\$ 1,943,348.29	\$ 583,004.49		X
16006	CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXO EN ESC.	ESC.PRIMARIA "IGNACIO ZARAGAZO"	HUAUCHINANGO	TENANGO DE LAS FLORES	AULAS Y ANEXO		\$ 3,241,674.74	\$ 3,241,674.74	X	
16007	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXO EN ESC.	BACHILERATO "QUETZALCOATL"	HUAUCHINANGO	TLACOMULCO	3 AULAS Y ANEXO		\$ 2,120,471.76	\$ 1,515,066.28		X
16079	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TEPEZINTLA	TEPEZINTLA	TEPEZINTLA	TEPEZINTLA	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO		\$ 2,062,973.68	\$ 618,892.10		X
16028	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES	PUGA	HUAUCHINANGO	PUGA	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES		\$ 1,676,664.02	\$ 1,676,664.02	X	
16032	REVESTIMIENTO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN	CALLE MIGUEL ALEMAN	HUAUCHINANGO	HUILACAPIXTLA	REVESTIMIENTO		\$ 823,590.46	\$ 823,590.46	X	
16033	REVESTIMIENTO DE CAMINO ALSESECA	CAMINO A ALSESECA	HUAUCHINANGO	ALSESECA	REVESTIMIENTO		\$ 1,977,618.44	\$ 1,977,618.44	X	
16035	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ALSESECA	HUAUCHINANGO	ALSESECA	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		\$ 976,026.24	\$ 976,026.24	X	
16037	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES	ESC.SEC.TECNICA # 14	HUAUCHINANGO	TENANGO DE LAS FLORES	TECHADO		\$ 1,035,575.51	\$ 1,035,575.51	X	
16038	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO ESC.PRIM."CUAHUTEMOC"	ESC.PRIM."CUAHUTEMOC"	HUAUCHINANGO	XALTEPEC	TECHADO METALICO		\$ 892,650.31	\$ 892,650.31	X	
16050	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	CALLE GUERRERO	HUAUCHINANGO	XILOCUAUTLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		\$ 1,162,885.51	\$ 1,162,885.56	X	
16019	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	C.REFORMA	HUAUCHINANGO	TENANGO DE LAS FLORES	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO		\$ 445,923.52	\$ 445,923.52	X	
16031	REVESTIMIENTO DE CAMINO A TENOHUATLAN-MATLALUCA	CAMINO TENOHUATLAN - MATLALUCA	HUAUCHINANGO	CAMINO TENOHUATLAN - MATLALUCA	REVESTIMIENTO		\$ 1,199,656.58	\$ 1,199,656.58	X	
16034	REVESTIMIENTO DE CAMINO Papatlatla a Xaltepec	CAMINO Papatlatla - Xaltepec	HUAUCHINANGO	CAMINO Papatlatla - Xaltepec	REVESTIMIENTO		\$ 506,470.01	\$ 506,470.01	X	
16036	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES	ESC.PRIM."LIC.BENITO JUAREZ"	HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	CONSTRUCCION DE TECHADO		\$ 976,356.58	\$ 976,356.58	X	
16049	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C.MIGUEL ALEMAN 1A.ETAPA	HUAUCHINANGO	AHUACATLAN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		\$ 1,012,487.99	\$ 1,012,487.99	X	
16055	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CALLE 5 DE FEBRERO	HUAUCHINANGO	PAPATLATLA	GUARNICIONES Y BANQUETAS		\$ 441,538.93	\$ 441,538.93	X	

16075	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	C.ADOLFO LOPEZ MATEOS	HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	REHABILITACION		\$ 587,557.78	\$ 587,557.78	X	
16077	RECONSTRUCCION DE ISTEMA DE AGUA POTABLE	CHICUASE	HUAUCHINANGO	CHICUASE	RECONSTRUCCION		\$ 579,784.55	\$ 579,784.55	X	
16015	CONSTRUCCION DEBAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES	PAPATLAZOLCO	HUAUCHINANGO	PAPATLAZOLCO	BAÑOS DIGNOS		\$ 2,039,887.61	\$ 1,059,148.98		X
16016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE LAMINA PVC	PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N	HUAUCHINANGO	CENTRO	TECHOS FIRMES		\$ 10,445,123.50	\$ 8,591,956.44		X
16017	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COL LA PAZ	HUAUCHINANGO	COL LA PAZ	ALCANTARILLADO SANITARIO		\$ 1,649,060.44	\$ 1,649,060.44	X	
16054	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USUS MULTIPLES	ESC.PRIMARIA 5 DE MAYO	HUAUCHINANGO	CENTRO	TECHADO DE USOS ULTIPLS		\$ 1,016,265.13	\$ 699,159.71		X
16056	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USUS MULTIPLES	ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL CRAVIOTO	HUAUCHINANGO	CUACUILA	TECHADO DE USOS ULTIPLS		\$ 1,198,203.56	\$ 1,198,203.56	X	
16076	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	C.NICOLAS BRAVO	HUAUCHINANGO	PATOLTECOYA	RECOSTRUCCION DE PAVIMENTO		\$ 715,244.86	\$ 508,496.46		X
16085	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN C. 16 SEPTIEMBRE,HERMANOS SERDANC SIN NOMBRE	C.16 DE SEPTIEMBRE/HERMANOS SERDAN Y C.SIN NOMBRE	HUAUCHINANGO	VENTA GRANDE	CONCRETO HIDRAULICO		\$ 752,652.74	\$ 301,639.75		X
16086	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES	XILOCUAUTLA	HUAUCHINANGO	XILOCUAUTLA	BAÑOS DIGNOS		\$ 948,785.10	\$ 948,785.10	X	
16087	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES	SAN MIGUEL ACUAUTLA	HUAUCHINANGO	SAN MIGUEL ACUAUTLA	BAÑOS DIGNOS		\$ 474,392.57	\$ 474,392.57	X	
16018	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPANZINGO	TEOPANCINGO	TEOPANCINGO	TEOPANCINGO	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$ 1,886,399.96	\$ 565,919.99		X
16091	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN EL MIRADOR	EL MIRADOR	EL MIRADOR	EL MIRADOR	BAÑOS DIGNOS		\$ 1,423,177.39	\$ 426,953.22		X
16092	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OZOMATLAN	OZOMATLAN	OZOMATLAN	OZOMATLAN	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$ 655,348.54	\$ 199,004.56		X
15140	CONSTRUCCION DEBAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES	CHICUASE	CHICUASE	CHICUASE	BAÑOS DIGNOS		\$ 1,392,588.65	\$ 197,119.56		X
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33							\$ 54,026,475.28	\$ 42,357,921.32		

MTR.GABRIEL ALVARADO LORENZO
PRESIDENTES MUNICIPAL

C.P.ROQUE GONZALEZ SALAS
TESORERO

C.P. FERNANDO TELLEZ CASTELAN
CONTRALOR

LIC.EDUARDO GUTIERREZ ALPIZAR
SECRETARIO

ING .ALAN PEREZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRA