

Total: 34

Información General del Proyecto													Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14140200341831	Construcción De Sistema Alcantarillado Sanitario	14009	Puebla	Huauclínango	Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200341869	Ampliación De Sistemas De Alcantarillado Sanitario Ya Etapa	14010	Puebla	Huauclínango	Huilacapistla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,931,765	\$1,931,765	\$1,931,765	\$1,931,765	\$1,931,765	\$1,931,765	\$1,931,765	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200342454	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguel Acuautla	14011	Puebla	Huauclínango	San Miguel Acuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$644,311	\$644,311	\$644,311	\$644,311	\$644,311	\$644,311	\$644,311	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200342967	Construcción De Sistemas De Agua Potable En La Colonia La Paz	14015	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,616,179	\$1,616,179	\$1,616,179	\$1,616,179	\$1,616,179	\$1,616,179	\$1,616,179	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200343105	Construcción De Sistema De Alcantarillado Col.Francisco Villa.	14016	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,655,673	\$1,665,673	\$1,665,673	\$1,665,673	\$1,665,673	\$1,665,673	\$1,665,673	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300381002	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario La Etapa	14037	Puebla	Huauclínango	Cuaucínca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$894,014	\$894,014	\$894,014	\$894,014	\$894,014	\$894,014	\$894,014	100.00	\$0	Sistema	327	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300381021	Perimetral De La Escuela Primaria Federal Bilingüe Cadete Vicente Suarez Cct 21dp866n En La Colonia	14038	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Educación	Terminado	2014	\$805,757	\$805,757	\$805,757	\$805,757	\$805,757	\$805,757	\$805,757	100.00	\$0	Cercos	469	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300381041	Construcción Del Sistema De Agua Potable	14039	Puebla	Huauclínango	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,936,177	\$1,936,177	\$1,936,177	\$1,936,177	\$1,936,177	\$1,936,177	\$1,936,177	100.00	\$0	Sistema	1,105	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300381053	Construcción De La Línea De Agua Potable De La Localidad De Tenohuatlan y Cuahueyatla	14040	Puebla	Huauclínango	Tenohuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,668,437	\$2,668,437	\$2,668,437	\$2,668,437	\$2,668,437	\$2,668,437	\$2,668,437	100.00	\$0	Sistema	519	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300381171	Construcción De Descarga Sanitaria De Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Huauclínango	14045	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$165,960	\$165,960	\$165,960	\$165,960	\$165,960	\$165,960	\$165,960	100.00	\$0	Metros	125	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300391484	Construcción Innovacion En La Produccion De Plantas Ornamentales	14033	Puebla	Huauclínango	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	100.00	\$0	Apoyo	6,936	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400419035	Construcción De Un Aula Tipo Regional Y Anexo (Dirección Y Sanitaria) Jardín De Niños Primavera Clave 21din22271	14049	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Educación	Terminado	2014	\$1,127,842	\$1,127,842	\$1,127,842	\$1,127,842	\$1,127,842	\$1,127,842	\$1,127,842	100.00	\$0	Aula	40	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420781	Rehabilitación De Acceso Principal De Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Huauclínango	14054	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$175,667	\$175,667	\$175,667	\$175,667	\$175,667	\$175,667	\$175,667	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420798	Producción De Hongo Seta Bajo Condiciones De Invernadero	14061	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Equipo	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400421880	Rehabilitación De Aulas En Esc Prim Ignacio Zaragoza Clave Cc.21dgr21320 En La Localidad De Tepancingo	14064	Puebla	Huauclínango	Teopancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Educación	Terminado	2014	\$604,342	\$604,342	\$604,342	\$604,342	\$604,342	\$604,342	\$604,342	100.00	\$0	Aula	120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400421905	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tepetrintla	14146	Puebla	Huauclínango	Tepetrintla de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,630,964	\$1,630,964	\$1,630,964	\$1,630,964	\$1,630,964	\$1,630,964	\$1,630,964	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400421941	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Nopala	14150	Puebla	Huauclínango	Nopala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Urbanización	Terminado	2014	\$999,584	\$999,584	\$999,584	\$999,584	\$999,584	\$999,584	\$999,584	100.00	\$0	Sistema	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400423984	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Cuaxicala Ira Etapa	14158	Puebla	Huauclínango	Cuaxicala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,995,009	\$1,995,009	\$1,995,009	\$1,995,009	\$1,995,009	\$1,995,009	\$1,995,009	100.00	\$0	Sistema	814	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400424170	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sifón	14160	Puebla	Huauclínango	Totolapa (El Sifón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$730,548	\$730,548	\$730,548	\$730,548	\$730,548	\$730,548	\$730,548	100.00	\$0	Sistema	125	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400424604	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	14162	Puebla	Huauclínango	Tlalcuyunga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$559,101	\$559,101	\$559,101	\$559,101	\$559,101	\$559,101	\$559,101	100.00	\$0	Sistema	197	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400424699	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ozomatlan	14163	Puebla	Huauclínango	Ozomatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,654,132	\$2,654,132	\$2,654,132	\$2,654,132	\$2,654,132	\$2,654,132	\$2,654,132	100.00	\$0	Sistema	809	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400426132	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Julio S. Hernandez	14169	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,559,644	\$1,559,644	\$1,559,644	\$1,559,644	\$1,559,644	\$1,559,644	\$1,559,644	100.00	\$0	Sistema	814	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400426443	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Col.Arteca	14172	Puebla	Huauclínango	Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,998,035	\$1,998,411	\$1,998,411	\$1,998,411	\$1,998,411	\$1,998,411	\$1,998,411	100.00	\$0	Sistema	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400429256	Construcción De Un Aula En El Bachillerato Gral Ricardo Reyes Marquez Con Clave 21ebh0723 En La Localidad De Cuauclilla	14036	Puebla	Huauclínango	Cuauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Educación	Terminado	2014	\$821,580	\$821,580	\$821,580	\$821,580	\$821,580	\$821,580	\$821,580	100.00	\$0	Aula	168	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400451197	Construcción De Huertos Comunitarios Con Planta De Blueberry (Suministro De Plantas)	14050	Puebla	Huauclínango	Puga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	100.00	\$0	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400451974	Construcción De Huertos Comunitarios Con Planta De Blueberry (Suministro De Plantas)	14051	Puebla	Huauclínango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400452076	Construcción De Huertos Comunitarios Con Planta De Cafe (Suministro De Planta)	14052	Puebla	Huauclínango	Tenohuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Hectárea	40	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400452158	Construcción De Huertos Comunitarios Con Plantas De Nuez De Macadamia (Suministro De Plantas)	14053	Puebla	Huauclínango	Totolapa (El Sifón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	100.00	\$0	Hectárea	11	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500520890	Construcción De																											

Total: 34

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	de Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14140200341831	Construcción De Sistema Alcantarillado Sanitario	14009	Puebla	Huachinango	Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	\$1,995,169	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500520912	Construcción De Sistema De Alcantarillado En Zacamilá	14161	Puebla	Huachinango	Zacamilá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$515,712	\$515,712	\$515,712	\$515,712	\$515,712	\$515,712	\$515,712	\$515,712	100.00	\$0	Metro Lineal	345	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500520937	CONSTRUCCION DE HUERTOS Comunitarios Para Contribuir A La Seguridad Alimentaria En Localidades Con 2 Grados De Retazo	14173	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,685,735	\$1,685,735	\$1,685,735	\$1,685,735	\$1,685,735	\$1,685,735	\$1,685,735	\$1,685,735	100.00	\$0	Equipo	1,200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500520949	CONSTRUCCION DE HUERTOS Comunitarios Para Contribuir A La Seguridad Alimentaria En Las Localidades De Ehhvresa	14174	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,404,779	\$1,404,779	\$1,404,779	\$1,404,779	\$1,404,779	\$1,404,779	\$1,404,779	\$1,404,779	100.00	\$0	Equipo	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500520955	Construcción De Huertos Comunitarios Asociados A La Producción De Café	14165	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,667,055	\$1,667,055	\$1,667,055	\$1,667,055	\$1,667,055	\$1,667,055	\$1,667,055	\$1,667,055	100.00	\$0	Equipo	236	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500542798	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. La Cumbre	14007	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$118,552	\$118,552	\$118,552	\$118,552	\$118,552	\$118,552	\$118,552	\$118,552	100.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR