

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conavos - Especifico	Programa Fondo Conavos - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero														
														Ciclo Recursos	Requerido	Modificado	Recaudado (Institucion)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Realizada	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
P0R151000513029	Observación Del Centro Rural Acceso Al Pantón Laguna De El Estero	15007	Puebla	Huautlaingango	Xilotepec	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	\$1,227,419	100.00	\$0	Kilometro	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDA AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005131474	Construcción De Bases Dignas Con Bioplaguicida En La Localidad De Papa	15018	Puebla	Huautlaingango	Papa	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	\$1,669,260	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005131847	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Michuca	15011	Puebla	Huautlaingango	Michuca	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	\$1,149,417	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005131887	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuautilla	15013	Puebla	Huautlaingango	Cuautilla	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	\$1,751,993	100.00	\$0	Metros lineales	664	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005131472	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3da Etapa	15014	Puebla	Huautlaingango	Chauqueco	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	\$1,245,372	100.00	\$0	Metros lineales	327	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A PROYECTO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136643	Requerimiento Y Obras Complementarias Del Centro Comunitario Agrobosque	15009	Puebla	Huautlaingango	Ayohuacacuautla	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	Terminado	2015	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	\$1,073,321	100.00	\$0	Kilometro	500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136649	Requerimiento En La Calle De Acceso 8 Dependencia Quetzalten	15002	Puebla	Huautlaingango	Tlalayuga	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	Terminado	2015	\$361,513	\$361,513	\$361,513	\$361,513	\$361,513	\$361,513	\$361,513	100.00	\$0	Kilometro	384	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136660	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa	15015	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,519,308	\$1,519,308	\$1,519,308	\$1,519,308	\$1,519,308	\$1,519,308	\$1,519,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	814	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136935	Reconstrucción De Las Casas De Agua De Palmarillo Miguel Salas Cruz Huautlaingango	15024	Puebla	Huautlaingango	Tenango de las Flores	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Educación	Terminado	2015	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	\$1,356,256	100.00	\$0	Piezas	167	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136428	Reconstrucción De Barracas Y Cuadras Para El Acceso En La Calle 3ra Del Molino. Col. San Juan Del Molino	15089	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	Terminado	2015	\$383,192	\$383,192	\$383,192	\$383,192	\$383,192	\$383,192	\$383,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136433	Mejoramiento De La Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas Calle Vialar 09/39/3026	15027	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Educación	Terminado	2015	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$247,815	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136911	Electrificación En La Colonia Francisco Villa	15117	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$105,241	\$105,241	\$105,241	\$105,241	\$105,241	\$105,241	\$105,241	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136947	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 3da Etapa	15021	Puebla	Huautlaingango	Alixtesca	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,879,647	\$1,879,647	\$1,879,647	\$1,879,647	\$1,879,647	\$1,879,647	\$1,879,647	100.00	\$0	Metros lineales	298	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136945	Construcción De Mejoramiento Sanitario De La Calle Central De Antonio Salvo	15118	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$151,841	\$151,841	\$151,841	\$151,841	\$151,841	\$151,841	\$151,841	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136931	Reconstrucción De Casas Y Casas En La Av. Federico Gaitanero Avenida 1ra Etapa	15047	Puebla	Huautlaingango	Tenango de las Flores	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,897,208	\$1,819,214	\$1,164,204	\$1,169,214	\$1,169,214	\$1,169,214	\$1,169,214	100.00	\$0	Piezas	365	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136975	Rehabilitación Con Concreto Dependencia De Calle 12 De Agosto, Valde El Rincón	15079	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,407,700	\$103,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136978	Ampliación De La Red De Agua Potable Col. La Escudada	15090	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$107,087	\$107,087	\$107,087	\$107,087	\$107,087	\$107,087	\$107,087	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136971	Construcción De Un Aula Tipo Regional De La Escuela "Tecnopedagógica" "Fidel Castañeda" "Luis Maldonado" "Luis Maldonado" En La Localidad De Huautlaingango	15091	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Educación	Terminado	2015	\$502,084	\$502,084	\$502,084	\$502,084	\$502,084	\$502,084	\$502,084	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136977	Rehabilitación Con Concreto Dependencia De La Calle Morelia	15092	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	Terminado	2015	\$24,975	\$24,975	\$24,975	\$24,975	\$24,975	\$24,975	\$24,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	940	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136992	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	15095	Puebla	Huautlaingango	Huautlaingango	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	\$1,953,626	100.00	\$0	Metros lineales	1,171	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136984	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chiclaux	15094	Puebla	Huautlaingango	Chiclaux	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,700,154	\$1,700,154	100.00	\$0	Metros lineales	276	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136995	Rehabilitación Con Concreto Dependencia De La Calle Acceso A La Clínica	15097	Puebla	Huautlaingango	Metalineas	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,417,393	\$1,417,393	\$1,417,393	\$1,417,393	\$1,417,393	\$1,417,393	\$1,417,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136989	Construcción De 3 Aulas Y Acceso En Sanituario Quetzalten 1ra Etapa	15098	Puebla	Huautlaingango	Tlaxiaco	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,779,741	\$1,779,741	\$1,779,741	\$1,779,741	\$1,779,741	\$1,779,741	\$1,779,741	100.00	\$0	Piezas	74	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136981	Rehabilitación Con Concreto Dependencia De La Calle Hidalgo 1ra Etapa	15099	Puebla	Huautlaingango	Las Colinas De Hidalgo	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	Terminado	2015	\$950,753	\$950,753	\$950,753	\$950,753	\$950,753	\$950,753	\$950,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136984	Rehabilitación Con Concreto Dependencia De La Calle De Acceso Al Pabellón 1ra Etapa	15100	Puebla	Huautlaingango	Cuautilla	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$647,472	\$647,472	\$647,472	\$647,472	\$647,472	\$647,472	\$647,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,050	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Reintegrado: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% CONFORME A CONTRATO. - SIISTDA: Para el siguiente nivel.
P0R1510005136981	Rehabilitación Con Concreto Dependencia De La Calle De Acceso A La Escuela Primaria	15101	Puebla	Huautlaingango	Cuautilla	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLAINGANGO																	