

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo Recurso	de Programa Convenio	Fondo	Fondo Convenio - Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo Proyecto	de	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
																Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	de Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140200336121	Compra De Vehiculos Automotor Para La Secretaría De Infraestructura	14001	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades		Terminado	2014	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	100.00	\$0	Pieza	1	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200338950	Rehabilitacion Del Recinto Ferial	14006	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización		Terminado	2014	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	100.00	\$0	Metro Lineal	9,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200339864	Reconstruccion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ausencio Jimenez	14014	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social		Terminado	2014	\$637,954	\$637,954	\$637,954	\$637,954	\$637,954	\$637,954	\$637,954	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200340519	Compra De Vehiculos Automotor Para La Direccion De Obras Publicas	14025	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Transportes y vialidades		Terminado	2014	\$677,500	\$677,500	\$677,500	\$677,500	\$677,500	\$677,500	\$677,500	100.00	\$0	Pieza	350,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200341503	Ampliacion De La Unidad Basica De Rehabilitacion	14008	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Salud		Terminado	2014	\$1,956,566	\$1,956,566	\$1,956,566	\$1,956,566	\$1,956,566	\$1,956,566	\$1,956,566	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200341509	Reconstruccion De Puente Vehicular De La Localidad De Xaltepec	14012	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENT DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Urbanización		Terminado	2014	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300380701	Rehabilitacion De Bacheo Asfaltico En Varias Calles	14024	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Urbanización		Terminado	2014	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	100.00	\$0	Metros	4,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300380737	Pgrmas De Bacheo En Las Colonias Zacamil El Paraiso Y Fovissate	14026	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización		Terminado	2014	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300380751	Construccion De Guarniciones Y Baqueta De La Calle Ignacio Zaragoza	14035	Puebla	Huauclinsango	Cuautlita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización		Terminado	2014	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	100.00	\$0	Metro Lineal	10,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300395736	Rehabilitacion De Pintura De Fachada Principal De La Presidencia Municipal	14032	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización		Terminado	2014	\$158,502	\$158,502	\$158,502	\$158,502	\$158,502	\$158,502	\$158,502	100.00	\$0	Metro Cuadrado	56,206	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300397408	Construccion De Puente Vehicular En La Calle Ausencio Jimenez	14028	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades		Terminado	2014	\$612,414	\$612,414	\$612,414	\$612,414	\$612,414	\$612,414	\$612,414	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,967	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400418659	Rehabilitacion De La Casa De La Cultura	14046	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Cultura y turismo		Terminado	2014	\$61,542	\$61,542	\$61,542	\$61,542	\$61,542	\$61,542	\$61,542	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,936	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400420814	Colocacion De Placas Y Delimitado De Cajones Para Parquimetro	14062	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades		Terminado	2014	\$112,550	\$112,550	\$112,550	\$112,550	\$112,550	\$112,550	\$112,550	100.00	\$0	Metro Lineal	14,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400453409	Parque Fovissate Ubicado En La Avenida De Los Tecnicos Sn Entre Calle Alicia Castro Y La Calle Ramona Garrido En La Colonia Fovissate, En La Localidad De Huauclinsango En El Municipio De Huauclinsango	14067	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	6,488	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400453827	Rehabilitacion Del Techo De Teja Del Preescolar Gregorio Salas	14140	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Educación		Terminado	2014	\$90,017	\$90,017	\$90,017	\$90,017	\$90,017	\$90,017	\$90,017	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400454217	Rehabilitacion Integral Del Jardin Reforma	14141	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización		Terminado	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	56,206	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400454548	Ampliacion Dl Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia La Mesita	14142	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social		Terminado	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	373	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400454845	Construccion Del Cdc Catalina	14143	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,635,890	\$1,635,890	\$1,635,890	\$1,635,890	\$1,635,890	\$1,635,890	\$1,635,890	\$1,635,890	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400454993	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Moral En La Colonia Chapultepec	14144	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$561,176	\$561,176	\$561,176	\$561,176	\$561,176	\$561,176	\$561,176	\$561,176	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400455451	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Flor De Azar En La Colonia Ave Fenix	14145	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$932,500	\$932,500	\$932,500	\$932,500	\$932,500	\$932,500	\$932,500	\$932,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400455596	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Durano En La Colonia Chapultepec	14147	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$159,507	\$159,507	\$159,507	\$159,507	\$159,507	\$159,507	\$159,507	\$159,507	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400455890	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ocozote En La Colonia Chapultepec	14148	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$179,317	\$179,317	\$179,317	\$179,317	\$179,317	\$179,317	\$179,317	\$179,317	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458417	Compra De Camiones Automor Para El Servicio De Limpia	14152	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,942,475	\$1,942,475	\$1,942,475	\$1,942,475	\$1,942,475	\$1,942,475	\$1,942,475	\$1,942,475	100.00	\$0	Vehiculo	100,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140500522823	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. La Cumbre	14007	Puebla	Huauclinsango	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento		Terminado	2014	\$934,367	\$934,367	\$934,367	\$934,367	\$934,367	\$934,367	\$934,367	100.00	\$0	Sistema	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140500523254	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Adquisicion De Camioneta Con Canastilla Hidraulica)	14020	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades		Terminado	2014	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	100.00	\$0	Vehiculo	10,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140500524012	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Patoltecoya	14065	Puebla	Huauclinsango	Patoltecoya	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento		Terminado	2014	\$581,017	\$581,017	\$581,017	\$581,017	\$581,017	\$581,017	\$581,017	\$581,017	100.00	\$0	Sistema	165	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CORRECTAMENTE - LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500524065	Unidad Deportiva Benito Juarez 3era Etapa Ubicado En Calle Emiliano Zapata Sn Entre Calle Revolucion Y Calle Pascual Orozco En La Colonia El Poto En La Localidad De Huauclinsango	14066	Puebla	Huauclinsango	Huauclinsango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo Recurso	de Programa Convenio	Fondo	Fondo Convenio - Compañías	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo Proyecto	de	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	de Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140200336121	Compra De Vehiculos Automotor Para La Secretaría De Infraestructura	14001	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Transportes y vialidades	de	Terminado	2014	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	\$808,000	100.00	\$0	Pieza	1	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500539935	Construccion De Puente Alcantarilla Y Obras Complementarias En Calle Jose Maria Morelos Esquina Con Calle Nabor Col. Constitucion Ira Etapa	14177	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	de	En Ejecución	2014	\$1,475,925	\$1,475,925	\$1,475,925	\$1,475,925	\$1,475,925	\$1,475,925	\$1,475,925	\$1,475,925	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA POR EMPEZAR / Fisica: LA OBRA ESTA POR EMPEZAR / Registro: LA OBRA ESTA POR EMPEZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500539970	Reconstruccion De Concreto En El Bulevard Bicentenario	14176	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	de	Terminado	2014	\$26,387	\$26,387	\$26,387	\$26,387	\$26,387	\$26,387	\$26,387	\$26,387	100.00	\$0	Metro Cuadrado	90,846	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500540121	Rehabilitacion De La Calle Melquiades Morales	14168	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	de	Terminado	2014	\$197,501	\$197,501	\$197,501	\$197,501	\$197,501	\$197,501	\$197,501	\$197,501	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500540171	Regeneracion De La Avenida Revolucion	14156	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	de	Terminado	2014	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500541506	Suministro Y Siembra De Planta De Ornato Para Fuente Vehicular De Huauclilla	14154	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	de	Terminado	2014	\$73,148	\$73,148	\$73,148	\$73,148	\$73,148	\$73,148	\$73,148	\$73,148	100.00	\$0	Lote	140,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500541519	Construccion De Centro De Atencion Canina Y Felina	14153	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Asistencia Social	de	Terminado	2014	\$143,411	\$143,411	\$143,411	\$143,411	\$143,411	\$143,411	\$143,411	\$143,411	100.00	\$0	Obra	14,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500541830	Construccion De Plaza Civica Y Jardin Central En La Localidad De Venta Grande	14139	Puebla	Huauclilla	Venta Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	de	Terminado	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500541861	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Expropiacion Petrolera Montes De Oca Y A. Melgar	14136	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	de	Terminado	2014	\$121,173	\$121,173	\$121,173	\$121,173	\$121,173	\$121,173	\$121,173	\$121,173	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500541881	Revestimiento De Caminos Y Calles En El Municipio	14135	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Urbanización	de	Terminado	2014	\$1,556,753	\$1,556,753	\$1,556,753	\$1,556,753	\$1,556,753	\$1,556,753	\$1,556,753	\$1,556,753	100.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140500542635	1 Huerto Comunitario En El Cdc El Petro	14128	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Asistencia Social	de	Terminado	2014	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Equipo	16	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR